



COMUNE DI MOLITERNO

Provincia di Potenza

AREA TECNICA – SETTORE LL.PP.

Reg. Gen. n. _____ del _____

Determinazione n. 048 del 05/09/2018

OGGETTO:	P.O. VAL D'AGRI MELANDRO SAURO – CAMASTRA – PROGETTO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CANESTRATO DI MOLITERNO- INFRASTRUTTURAZIONE RURALE II° LOTTO – STRALCIO A Approvazione atti contabili Finale e liquidazione a saldo CUP: E87H14003590002 -
-----------------	--

Con la presente determinazione si da atto che la spesa complessiva di € 178.000,00 è finanziata con contributi regionali del Programma Operativo Val d'Agri, con imputazione di spesa riportati nel bilancio comunale in Entrata alla Risorsa 4003/3 e in Uscita CAP 21151/1 – gestione residui

- Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis D.Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii.

Moliterno li, 03/09/2018

Il Responsabile dell'Area Tecnica – Settore LL.PP.

F.TO Ing. Maria Teresa Vignola

☒ *Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.147 bis D.Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii.*

☒ *Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.147 bis D.Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii.*

Moliterno li, 05/09/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.TO Rag. Carmela DELORENZO

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PRESENTATA
DAL RUP Geom. Giuseppe MASTRANGELO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTI :

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e successive modificazioni;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il Decreto Sindacale n. 05 del 05/03/2018 con cui si nominava l'ing. Maria Teresa VIGNOLA Responsabile dell'area Tecnica-Settore LL.PP.;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n° 59 del 26/01/2010 è stato approvato il “ progetto di promozione e valorizzazione del canestrato di Moliterno” avente come obiettivo la realizzazione di un complesso di operazioni di carattere extra aziendale a sostegno delle attività di settore così definite:

- 1) Recupero e adeguamento fondaci di stagionatura e Struttura logistica consortile e piattaforma commerciale;
- 2) Infrastrutturazione rurale
- 3) Assistenza tecnica per attuazione degli interventi.

con DD n° 7132.2013/D.01253 del 25/06/2013, sono stati approvati i verbali della Cabina di Regia del progetto in parola con cui è stato dato incarico al comune di Moliterno di procedere alla predisposizione della progettazione esecutiva con articolazione dell'intervento nel modo seguente:

Operazioni definite con DGR 59/2010	COSTI STIMATI
Recupero e adeguamento fondaci stagionatura	300 000,00
Struttura logistica consortile e piattaforma commerciale	900 000,00
Infrastrutturazione rurale	300 000,00
TOTALE	1 500 000,00

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 01/04/2014 è stato approvato il progetto preliminare “ P.O. VAL D'AGRI-MELANDRO-SAURO CAMASTRA - PROGETTO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CANESTRATO DI MOLITERNO – INFRASTRUTTURAZIONE RURALE- 2° Lotto” dell'importo complessivo di € 300.000,00 articolato in due lotti funzionali così distinti:

- a) Il primo, denominato “VALORIZZAZIONE DEL CANESTRATO DI MOLITERNO” – INFRASTRUTTURAZIONE RURALE- 1° lotto dell'importo complessivo di € 53.000,00;
- b) Il secondo denominato “ VALORIZZAZIONE DEL CANESTRATO DI MOLITERNO” – INFRASTRUTTURAZIONE RURALE- 2° lotto dell'importo complessivo di € 247.000;

- con determinazione n. 40 del 27/06/2014 sono stati conferiti, per l'intero progetto di 2° lotto, i seguenti incarichi professionali :

- al geom. Giacinto Latorraca, progettazione definitiva esecutiva, direzione lavori e certificato di regolare esecuzione per l'importo netto di € 7.745,61 oltre contributi Cassa ed IVA se dovuta;
- al geom. Giovanni Galante, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l'importo netto di € 2.521,83 oltre contributi Cassa ed IVA se dovuta;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 02/04/2015, esecutiva ai sensi di legge, il secondo lotto di lavori, in considerazioni di nuove necessità sopravvenute, è stato ulteriormente suddiviso in altri due stralci denominati:

- 1) “PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CANESTRATO DI MOLITERNO” – INFRASTRUTTURAZIONE RURALE- 2° lotto-Stralcio A” dell’importo complessivo di € 178.000,00;
- 2) “PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CANESTRATO DI MOLITERNO” – INFRASTRUTTURAZIONE RURALE- 2° lotto-Stralcio B” dell’importo complessivo di € 69.000,00

- a seguito della suddivisione dell’intervento di 2° lotto, prima citato, l’importo degli incarichi affidati con determinazione n. 40/2014, è stato così suddiviso:

TECNICO	incarico	prezzo offerto	Cassa 4%	Totale	IVA 22%	TOTALE
Geom. G. LATORRACA CIG Z3DOFCD85C CF LTRGNT67T09E409L	2° Lotto parte A progettazione definitiva/ esecutiva, Direzione lavori e accertamento regola esecuzione	5.140,38	205,62	5.346,00	1.176,12	6.522,11
Geom. G. GALANTE Z54OFCD8AD CF GLN GNN 61E07 G226Z	2 lotto Parte Acoordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	1.740,56	69,62	1.810,18	398,24	2.208,42

che con DD. 12AO.2016/D01124 del 05/08/2016 è stato preso atto da parte della Regione Basilicata- Ufficio Progetti Speciali “ Val d’Agri-Senise” del progetto “PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CANESTRATO DI MOLITERNO” –INFRASTRUTTURAZIONE RURALE- 2° lotto-Stralcio A e contestualmente è stata liquidata la prima anticipazione di € 53.400;

- con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 16/04/2015 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori denominati P.O. VAL D’AGRI MELANDRO SAURO – CAMASTRA – PROGETTO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CANESTRATO DI MOLITERNO- INFRASTRUTTURAZIONE RURALE II° LOTTO – STRALCIO A – dell’importo complessivo di € 178.000,00;

- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 24 del 27/04/2015, è stato determinato di appaltare i lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell’art. 122 comma 7 e art. 57 comma 6 e ss.mm.ii e con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara espresso mediante ribasso sull’importo dei lavori a base di gara previa pubblicazione di avviso esplorativo;

- che con determine del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale n. 40 del 05/08/2015 e n. 45 del 16/09/2015 sono state disposte rispettivamente l’aggiudicazione definitiva dei lavori e l’efficacia della stessa a favore dell’impresa Simone Costruzioni Snc **CIG 6231537B00 CF 01662150760** per l’importo complessivo netto di € 88.295,94 oltre all’I.V.A., corrispondente ad un ribasso del 33,753% -

- che il contratto d’appalto è stato stipulato in data 18/01/2016 al n. 3252 di rep. ;

- che il quadro economico successivo all’appalto è il seguente:

Quadro economico FINALE				
Lavori				88.295,94
Oneri sicurezza	3.249,95			
oneri mano d'opera	17.373,10			
TOTALE LAVORI				88.295,94
Somme a disposizione				
Lavori in economia (IVA esclusa)				15.000,00
Spese connesse all'attuazione dell'appalto				9.913,96
IVA sui lavori				19.425,11
IVA sulle altre voci della S.A. (lavori in economia)				3.300,00
Totale Somme a disposizione				47.639,07
Economie ribasso d'asta				42.064,99
			in ct	178.000,00

- che il direttore dei lavori geom. Giacinto Latorraca in data 11/01/2018 ha depositato gli atti di contabilità finale da cui si rileva:

Lavori contrattuali

- che i lavori sono stati consegnati con verbale in data 16/03/2016 ed ultimati in tempo utile in data 24/02/2017;
- lo Stato Finale ed il certificato di regolare esecuzione redatti in data 24/02/2017 e sottoscritti senza riserve dall'impresa esecutrice comportano una spesa al netto del ribasso d'asta del 33,753% e compreso oneri sicurezza di €. 83.741,74 da cui dedotti gli acconti liquidati per complessivi € 40.981,48 resta la rata di saldo dell'impresa esecutrice di € 42.760,26 oltre IVA al 22% pari a € 9.407,26 e quindi complessivamente € 52.167,52;

Lavori in economia

Duranti il corso dei lavori, al fine di dare piena funzionalità all'intervento sono stati eseguiti lavori economia per complessivi € 18.264,43 compreso IVA pari a € 3.293,59 così distinti:

Ditta PANSARDI Antonio

- già liquidati con determinazione n. 29 del 26/09/2016 per l'importo di € 10.717,70 IVA compreso;

Ditta Simone Costruzioni Snc

- con ordine di servizio n. 2 in data 02/02/2017 è stato ordinato all'impresa esecutrice di eseguire alcuni lavori in economia rendicontati con lista degli operai e dei noli dell'importo complessivo di € 6.185,85 oltre IVA al 22 % pari a € 1.360,88 e quindi in complessivo € 7.546,73 liquidati dal RUP giusta fattura n. 02/PA del 05/04/2018 di pari importo;
- è stato acquisito il DURC regolare con scadenza 14/11/2018 INAIL n. 12471037

Spese tecniche

Le spese tecniche complessive ammontano complessivamente a € 7.469,48 IVA compresa così distinte:

LIQUIDAZIONE FINALE SPESE TECNICHE							Fatture
		Competenze al netto da liquidare a contabilità finale	Contributi Cassa 4%	TOTALE	IVA	TOTALE	
Tecnico							
Geom. Latorraca Giacinto	Progettazione e DL	5.140,38	205,62	5.346,00	-	5.346,00	
acconti liquidati		3.406,99	136,28	3.543,27	-	3.543,27	1/PA del 20/03/2018
restano da liquidare		1.733,39	69,34	1.802,73	-	1.802,73	
Geom. Galante Giovanni	Coordinamento sicurezza	1.673,62	66,94	1.740,56	382,92	2.123,49	
acconti liquidati		-	-	-	-	-	
restano da liquidare		1.673,62	66,94	1.740,56	382,92	2.123,49	
TOTALE		6.814,00	272,56	7.086,56	382,92	7.469,48	

INCENTIVO

- il compenso incentivante, di cui all'art. 93 del DLGS 163/2006, da liquidare con successivo provvedimento per l'attività di RUP, ammonta complessivamente a € 736,65 così distinto

LAVORI DI:		Infrastrutture canastro 2° Lotto A						
DETERMINAZIONE COMPENSI EX ART. 92 D.Leg.vo 163/2006								
Regolamento comunale approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n° 122 del 06/12/2006								
LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PROGETTAZIONE								
Lavori in appalto o contabilizzati al lordo		€		122.775,00				
Compenso percentuale				2,00%				
Attività svolte a cura dell'Ufficio		attività di RUP		geom. MASTRANGELO				
PRESTAZIONI (Art.6 Regolamento comunale)								
Prestazione	Incidenza prestazioni e (Reg. Com.)	RUP (Art.6 lett.A)	Prog (Art.6 lett.B)	Collaboratori (Art.6 lett. C)	Totale prestazioni eseguite (B)+©+(D)	Art.18 (%) applicazione)	Importo lavori	Totale incentivo
	(A)	(B)	©	(D)	(E)	(F)	(G)	(A)*(E)*(F)*(G)
a	Progettazione preliminare	15%		50%	20%	0,00		-
b	Progettazione definitiva	25%		50%	20%	0,00	2,00%	122.775,00
c	Progettazione esecutiva	20%		50%	20%	0,00	2,00%	122.775,00
d	Direzione Lavori	40%		50%	20%	0,00		-
sommano		100%					sommano	-
Attività di RUP								
e	Progettazione preliminare	15%	30%		30%	2,00%	122.775,00	110,50
	Progettazione definitiva	25%	30%		30%	2,00%	122.775,00	184,16
	Progettazione esecutiva	20%	30%		30%	2,00%	122.775,00	147,33
	Direzione Lavori	40%	30%		30%	2,00%	122.775,00	294,66
							sommano	736,65
								736,65

Contributi ANAC

I contributi di gara a carico della stazione appaltante da liquidare ad ANAC con apposito MAV in corso di emissione, determinato in conformità a quanto previsto dalla delibera ANAC n. 1300/2017, sono pari a € 30,00;

ACCERTAMENTO FINALE DELLA SPESA

- l'accertamento finale della spesa redatto dal RUP è pari a € 128.665,49 a carico del Finanziamento Regionale, Considerato che la Regione Basilicata alla data odierna ha liquidato al comune di Moliterno acconti per complessivi € 117.658,38 come risulta dalla scheda A allegata agli atti di contabilità finale, la rata di saldo dei contributi da erogare è pari a € 11.007,11.

Risulta un'economia di € 49.334,51 di cui il comune chiede il riutilizzo per la redazione di un progetto di completamento attinente le finalità del progetto principale.

Il quadro economico finale risulta il seguente:

Accertamento finale della spesa		
	Voci	STATO FINALE
A	LAVORI	
	1) Lavori a misura AL NETTO	83.741,74
	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA: (1.a+1.b+2+3)	
	4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	
	4.1) compresi nei prezzi unitari (D.P.I.)	1.508,51
	4.2) non compresi nei prezzi unitari (Apprestamenti)	-
	4.3) costo del personale	16,461,44
B	Somme a disposizione della stazione appaltante per :	
	1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	14.970,85
	2) Allacciamenti ai pubblici servizi	
	3) Imprevisti	
	4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
	5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
	6) Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	
	7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
	8) Spese di cui agli art. 90, comma 5 e 92, comma 7 bis del codice	
	9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
	a) Rilevi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art. 16, comma 1 let. B.11 del D.P.R. n° 207/2010	
	b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	7.086,56
	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	736,65
	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
	e) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici (ANAC)	30,00
	f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'art. 148, comma 4, del D.P.R. n° 27/2010	
	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	
	h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	382,92
	Totale " Spese connesse all'attuazione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)	8.236,13
	10) I.V.A. sui lavori 22%	18.423,18
	11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (1)	3.293,59
	12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
	Totale " Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	44.923,75
C	Beni / fornitura funzionali alla realizzazione dell'opera	
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C)	128.665,49
	economie	49.334,51
RIEPILOGO CONTRIBUTI REGIONE		
	FINANZIAMENTO REGIONALE	178.000,00
	SPESA ACCERTATA	128.665,49
	CONTRIBUTI EROGATI (VEDI SCHEDA A)	117.658,38
	DIFFERENZA CONTRIBUTO DA EROGARE	11.007,11
	ECONOMIE DI CUI SI CHIEDE IL RIUTILIZZO	49.334,51

RITENUTO dover procedere nell'ambito dei lavori P.O. VAL D'AGRI MELANDRO SAURO – CAMASTRA – PROGETTO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CANESTRATO DI MOLITERNO - INFRASTRUTTURAZIONE RURALE II° LOTTO – STRALCIO A alla liquidazione della complessiva somma di € 64.407,13 così distinta:

ditta	causale	Imponibile	Cassa 4%	Sommano	IVA non soggetta a split payment	IVA soggetta a split payment	Totale
Simone Costruzioni	Stato finale	42.760,26				9.407,26	52.167,52
Simone Costruzioni	lavori in economia	6.185,85			-	1.360,89	7.546,74
Geom. G.Latorraca	spese tecniche	1.733,40	69,34	1.802,74			1.802,74
Geom. G. Galante	spese tecniche	1.673,62	66,94	1.740,56		382,92	2.123,49
Incentivo RUP (da liquidare con successivo provvedimento)							736,65
Contributo ANAC							30,00
						sommano	64.407,13

DETERMINA

- di rendere la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare nell'ambito dei lavori di “P.O. VAL D'AGRI MELANDRO SAURO – CAMASTRA – PROGETTO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CANESTRATO DI MOLITERNO- INFRASTRUTTURAZIONE RURALE II° LOTTO – STRALCIO A.” i seguenti atti contabili :
 - lo Stato Finale ed il certificato di regolare esecuzione redatti in data 24/02/2017 e sottoscritti senza riserve dall'impresa esecutrice comportano una spesa al netto del ribasso d'asta del 33,753% e compreso oneri sicurezza di €. 83.741,74 da cui dedotti gli acconti liquidati per complessivi € 40.981,48 resta la rata di saldo dell'impresa esecutrice di € 42.760,26 oltre IVA al 22% pari a € 9.407,26 e quindi complessivamente € 52.167,52;
 - la rendicontazione dei lavori in economia per complessivi € 18.264,43 compreso IVA pari a € 3.293,59 come distinto in premessa;
 - la rendicontazione delle competenze tecniche maturate a favore del geom. Giacinto Latorraca e del geom., Giovanni Galante per complessivi € 7.469,48 IVA compresa come distinto in premessa;
 - la determinazione dell'incentivo del RUP, da liquidare con successivo provvedimento pari a € 736,65;
 - la determinazione dei contributi ANAC pari a € 30,00;
- di liquidare, previo accreditamento da parte della Regione Basilicata, la complessiva somma di € 64.407,13 così distinta:

ditta	causale	Imponibile	Cassa 4%	Sommano	IVA non soggetta a split payment	IVA soggetta a split payment	Totale
Simone Costruzioni	Stato finale	42.760,26				9.407,26	52.167,52
Simone Costruzioni	lavori in economia	6.185,85			-	1.360,89	7.546,74
Geom. G.Latorraca	spese tecniche	1.733,40	69,34	1.802,74			1.802,74
Geom. G. Galante	spese tecniche	1.673,62	66,94	1.740,56		382,92	2.123,49
Incentivo RUP (da liquidare con successivo provvedimento)							736,65
Contributo ANAC							30,00
						sommano	64.407,13

4. di dare atto che :

- l'accertamento finale della spesa redatto dal RUP è pari a € 128.665,49 a carico del Finanziamento Regionale, Considerato che la Regione Basilicata alla data odierna ha liquidato al comune di Moliterno acconti per complessivi € 117.658,38 come risulta dalla scheda A allegata agli atti di contabilità finale, la rata di saldo dei contributi da erogare è pari a € 11.007,11. Risulta un'economia di € 49.334,51 di cui il comune chiede il riutilizzo per la redazione di un progetto di completamento attinente le finalità del progetto principale;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. e dell'art. 10 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163, è il geom. Giuseppe MASTRANGELO del Comune di Moliterno;
- che la copertura finanziaria è assicurata con contributi regionali del Programma Operativo Val d'Agri, con imputazione di spesa riportati nel bilancio comunale in Entrata alla Risorsa 4003/3 e in Uscita CAP 21151/1 – gestione residui

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
SETTORE LL.PP.**

f.to Ing. Maria Teresa Vignola

**Il Responsabile del Procedimento
Redattore della presente proposta**
f.to geom. Giuseppe MASTRANGELO

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
SETTORE LL.PP**

VISTA la proposta di determinazione relativa all'argomento in oggetto presentata dal RUP geom. Giuseppe MASTRANGELO;

ATTESO che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii.;

DETERMINA

1. la premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la proposta relativa all'argomento in oggetto, nel testo integrale all'interno riportato, unitamente all'allegato prospetto dandone per qui integralmente trascritto il relativo dispositivo.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
SETTORE LL.PP.**

f.to Ing. Maria Teresa Vignola