



# COMUNE DI MOLITERNO

Provincia di Potenza

## AREA TECNICA – SETTORE LL.PP.

Reg. Gen. n. 38 \_\_\_\_\_ del 28/06/2018 \_\_\_\_\_

### Determinazione n. 38/2018 del 28/06/2018

<b>OGGETTO:</b>	Accordo di Programma rep. 58 nell'ambito del P.O. FERS 2007/2013-Piano di Azione Coesione Basilicata- DGR n. 90 del 14/02/2017- Lavori di adeguamento funzionale ed efficientamento energetico Piscina Comunale- CUP E84H17000170006 Approvazione accertamento finale della spesa e liquidazione a saldo
-----------------	--

Con la presente determinazione si da atto che la copertura finanziaria è assicurata con fondi regione Basilicata con imputazione di spesa in Entrata 4429/2 ed in uscita al CAP. 2621/5-gestione residui

- Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis D.Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii.

*Moliterno li, 27/06/2018*

**Responsabile dell'Area Tecnica – Settore LL.PP.**

*f.to Ing. Maria Teresa Vignola*

☒ *Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.147 bis D.Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii.*

☒ *Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.147 bis D.Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii.*

*Moliterno li, 28/06/2018*

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

*f.to Rag. Carmela DELORENZO*

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PRESENTATA  
DAL RUP Geom. Giuseppe MASTRANGELO  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTI :**

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il Decreto Sindacale n. 05 del 05/03/2018 con cui si prorogava la nomina dell'ing. Maria Teresa VIGNOLA Responsabile dell'area Tecnica-Settore LL.PP.;

**PREMESSE:**

- con determinazione n. 27 del 26/06/2017 è stato affidato all' arch. Melillo Serafino con studio in Moliterno (PZ) via Roma 103, cap. 85047 COD. FISC. MLLSFN77E03F839J, P.IVA 01710190768- **CIG ZDO1F1FBAA** l'incarico per l'espletamento della prestazioni di progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, contabilità e misura, coordinatore della sicurezza e certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, per un compenso netto pari ad € 11.925,46 oltre cassa ed IVA di legge;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 17/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei "Lavori di adeguamento funzionale ed efficientamento energetico Piscina Comunale", che prevede un importo complessivo pari ad € 150.000,00, suddiviso in tre lotti prestazionali non interferenti, in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori pubblici, così come previsto dall'art. 51 comma 1 del Dlgs 50/2016;

- con determinazione n. 32 del 01/08/2017 è stato dato avvio alle procedure di gara, suddiviso in tre lotti funzionali, per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata previo esperimento di gara informale, con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara di ricorrere alle procedure previste per l'affidamento dei lavori dall'art. 36 del Dlgs 50/2016:

**lotto n.1 Impianto Fotovoltaico** - con importo a base d'asta pari ad € 56.877,01 di cui € 1.558,00 oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso – CIG SIMOG **7166923BF2**;

**lotto n.2 Pompa di calore** - con importo a base d'asta pari ad € 39.944,45 di cui € 595,99 oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso – SMART CIG **Z451F87A55**;

**lotto n.3 Sostituzione vetrate** - - con importo a base d'asta pari ad € 9.487,11 di cui € 204,53 oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso SMART CIG **Z581F87A8D**;

- che con successive determinazioni sono stati affidati alle ditte seguenti:

Lotto	Determina affidamento	Ditta	Ribasso offerto	Importo affidamento	Oneri sicurezza	Totale affidamento
<b>lotto n.1</b> Impianto Fotovoltaico	n. 39 del 29/05/2017	ELETTROVAL SAS DI DE GREGORIO VINCENZO & C.	49,160%	€ 28.124,18	€ 1.558,00	29.682,18
<b>lotto n.2</b> Pompa di calore	n. 42 del 28/09/2017	IDROTERMICA MIGNOGNA di Mi- gnogna Cataldo & C	10,00%	35.413,61	595,99	36.009,96
<b>lotto n.3</b> So- stituzione ve- trate	n.41 del 28/09/2017	DIBIASE MICHELE	10,00%	8.354,32	204,53	8.558,59
					Sommano	74.250,73

Che sono stati stipulati i seguenti contratti d'appalto:

Lotto	Ditta	Importo del contratto	Data contratto	n. Rep contratto
<b>lotto n.1</b> Impianto Fotovoltaico	ELETTROVAL SAS DI DE GREGORIO VINCENZO & C. Viale Regina Margherita Snc CF: 0128801760 85052 MARSICO NUOVO (PZ)	29.682,18	02/10/2017	10
<b>lotto n.2</b> Pompa di calore	IDROTERMICA MIGNOGNA di Mignogna Cataldo & C Via Sinisgalli n.5 85047 Moliterno CF: 01634760761	36.009,96	02/10/2017	11
<b>Lotto n.3</b> Sostituzione vetrate	DIBIASE MICHELE Via Amendola n. 3 85047 Moliterno CF: 01092450764	8.558,59	11/10/2017	12

- che con determinazione n.8 del 31/01/2018 è stata approvato il quadro economico successivo all'appalto così distinto:

A-LAVORI	Progetto	Dopo Appalto
1) Lavori da appaltare a corpo Lotto 1 IMPIANTO FOTOVOLTAICO d'asta 49,16% ribasso	€ 55.319,01	€ 29.682,18
2) Lavori da appaltare a corpo Lotto 2 POMPA DI CALORE ribasso d'asta 10,00%	€ 39.348,46	€ 36.009,96
3) Lavori da appaltare a corpo Lotto 3 SOSTITUZIONE VETRATE d'asta 10% ribasso	€ 9.282,58	€ 8.558,59
<b>4) IMPORTO DEI LAVORI</b>	<b>€ 103.950,05</b>	<b>€ 74.250,73</b>
5) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta Lotto 1 (Impianto Fotovoltaico)	€ 1.558,00	€ 1.558,00
6) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta Lotto 2 (Pompa di calore)	€ 595,99	€ 595,99
7) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta Lotto 3 (Sostituzione Infissi)	€ 204,53	€ 204,53
<b>8) IMPORTO ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (5+6+7)</b>	<b>€ 2.358,52</b>	<b>€ 2.358,52</b>
<b>9) Totale lavori appaltati</b>	<b>€ 106.308,57</b>	<b>€ 76.609,25</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE per:</b>		
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura IVA compresa	€ 10.870,51	<b>€ 10.870,51</b>
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.200,00	<b>€ 2.200,00</b>
3) Imprevisti	€ 0,00	€ 0,00
4) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€ 0,00	€ 0,00
5) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00	€ 0,00
6) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	€ 0,00	€ 0,00
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010 -	€ 0,00	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera alla contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 11.925,46	€ 11.925,46
c) Spese tecniche relative alla redazione della relazione geologica		€ 0,00
d) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 637,85	€ 637,85
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 1.000,00	€ 1.000,00
h) oneri cassa sulle spese connesse all'attuazione e la gestione dell'appalto (4%)	€ 517,02	€ 517,02
i) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22%)	€ 2.957,35	€ 2.957,35
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h+i)	<b>€ 17.037,68</b>	<b>€ 17.037,68</b>
7) Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	€ 2.952,39	<b>€ 2.952,39</b>
8) I.V.A. sui lavori (10%)	€ 10.630,86	<b>€ 7.660,93</b>
9) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante 22% *(1+2+3+4+5+7)		€ 0,00
<b>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 7)</b>	<b>€ 43.691,43</b>	<b>€ 40.721,50</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)</b>	<b>€ 150.000,00</b>	<b>€ 117.330,75</b>
<b>Economie rientranti nelle disponibilità della Regione</b>		<b>€ 32.669,26</b>

-che con le seguenti determinazioni sono stati approvati gli atti di contabilità finale :

...che con le seguenti determinazioni sono stati approvati negli atti di contabilità finale:											
Lotto	Oggetto	Ditta	approvazione atti contabilità		Importi liquidati						
			n.	del	Stato Finale			Lavori in economia			
					Imponibile	IVA	Sommano	Imponibile	IVA	Sommano	Totali
1	Impianto fotovoltaico	ELETTRONAL SAS DI DE GREGORIO VINCENZO & C.	37	28/06/2018	29.682,18	2.968,22	32.650,40	8.649,40	864,94	9.514,34	42.164,74
		NB allacciamenti Pubblici servizi						1.950,00	195,00	2.145,00	2.145,00
2	Pompa di calore	IDROTERMICA MIGNOGNA di Mignogna Cataldo & C	33	28/05/2018	36.009,60	3.600,96	39.610,56	1.155,60	115,56	1.271,16	40.881,72
										-	
3	Sostituzione vetrate	DIBIASEMICHELE	58	27/11/2017	8.558,85	855,89	9.414,74			-	9.414,74
				sommano			81.675,69	11.755,00	1.175,50	12.930,50	94.606,19

## SPESE TECNICHE

Le spese tecniche da liquidare all'arch. Serafino Melillo ammontano a complessivi € 15131,02 IVA compresa così distinte:

LIQUIDAZIONE FINALE SPESE TECNICHE						
Arch. Serafino Melillo	Competenze al netto da liquidare	Contributi Cassa 4%	TOTALE	IVA	TOTALE	Fatture
spese tecniche	11.925,46	477,02	12.402,48	2.728,55	15.131,03	2/PA del 20/06/2018

In data 26/06/2018 è stato acquisito l'attestazione di regolarità contributiva regolare dell'arch Serafino Mellillo

## INCENTIVO

- il compenso incentivante, di cui all'art. 93 del DLGS 163/2006, da liquidare con successivo provvedimento per l'attività di RUP, ammonta complessivamente a € 621,00 così distinto:

Per l'attività di RUP, ammessa complessivamente a € 621,000,00 a dismisso.

Lavori di adeguamento funzionale ed efficientamento energetico Piscina Comunale									
Art. 113 DLGS 50/2016									
Regolamento comunale approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n° 122 del 06/12/2006									
Lavori in appalto o contabilizzati al lordo						103.500,00			
Compenso percentuale						2,00%			
Attività svolte a cura dell'Ufficio			attività di RUP			Geom G.MASTRANGELO			
PRESTAZIONI (Art.6 Regolamento comunale)									
Prestazione		Incidenza prestazione ( Reg. Com.)	RUP ( Art.6 lett.A)	Prog (Art.6 lett.B)	Collaboratori (Art.6 lett. C)	Totale prestazioni eseguite (B)	Art.18	Importo lavori	Totale incentivo
		(A)	(B)	©	(D)	(E)	(F)	(G)	(A)*(E)*(F)*(G)
a	Progettazione preliminare	15%	30%	50%	20%	0,30	2,00%	103.500,00	93,15
b	Progettazione definitiva	25%	30%	50%	20%	0,30	2,00%	103.500,00	155,25
c	Progettazione esecutiva	20%	30%	50%	20%	0,30	2,00%	103.500,00	124,20
d	Direzione Lavori	40%	30%	50%	20%	0,30	2,00%	103.500,00	248,40
	sommano	100%						TOTALE INCENTIVO	621,00

## Contributi ANAC

I contributi di gara a carico della stazione appaltante da liquidare ad ANAC con apposito MAV in corso di emissione, determinato in conformità a quanto previsto dalla delibera ANAC n. 1300/2017, sono pari a € 30,00;

## ACCERTAMENTO FINALE DELLA SPESA

relazione generale acclarante la totalità delle spese effettuate in relazione ai lavori oggetto del collaudo, definendo i rapporti tra Regione Basilicata (ente finanziatore) e beneficiario;

- l'accertamento finale della spesa redatto dal RUP è pari a € 110.388,22 a carico del Finanziamento Regionale  
Considerato che la Regione Basilicata alla data odierna non ha liquidato al comune di Moliterno nessun acconto, la rata di saldo dei contributi da erogare è pari a € 110.388,22

Il quadro economico finale risulta il seguente:

### ACCERTAMENTO FINALE DELLA SPESA E RATA DI SALDO

#### CONTRIBUTI REGIONALI

relazione generale acclarante la totalità delle spese effettuate in relazione ai lavori oggetto del collaudo, definendo i rapporti tra Regione Basilicata (ente finanziatore) e beneficiario

A-LAVORI	Dopo Appalto	STATO FINALE	DIFFERENZE
1) Lavori da appaltare a corpo Lotto 1 IMPIANTO FOTOVOLTAICO ribasso d'asta 49,16% compreso oneri sicurezza	€ 29.682,18	€ 29.682,18	
2) Lavori da appaltare a corpo Lotto 2 POMPA DI CALORE ribasso d'asta 10,00% compreso oneri sicurezza	€ 36.009,96	€ 36.009,60	
3) Lavori da appaltare a corpo Lotto 3 SOSTITUZIONE VETRATE ribasso d'asta 10% compreso oneri sicurezza	€ 8.558,59	€ 8.558,85	
<b>4) IMPORTO DEI LAVORI</b>	<b>€ 74.250,73</b>	<b>€ 74.250,63</b>	<b>€ 0,10</b>
<b>8) IMPORTO ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (5+6+7)</b>	<b>€ 2.358,52</b>		
<b>9) Totale lavori appaltati</b>	<b>€ 76.609,25</b>	€ 74.250,63	€ 2.358,62
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE per:</b>			
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura IVA compresa	<b>€ 10.870,51</b>	10.785,50	€ 85,01
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	<b>€ 2.200,00</b>	2.145,00	€ 55,00
3) Imprevisti	€ 0,00		
4) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€ 0,00		
5) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00	€ 30,00	
6) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	€ 0,00		
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010 -	€ 0,00		
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera alla contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 11.925,46	€ 11.925,46	€ 0,00
c) Spese tecniche relative alla redazione della relazione geologica	€ 0,00		
d) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 637,85	€ 621,00	€ 16,85
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00		
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00		
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
h) oneri cassa sulle spese connesse all'attuazione e la gestione dell'appalto (4%)	€ 517,02	€ 477,02	€ 40,00
i) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22%)	€ 2.957,35	€ 2.728,55	€ 228,80
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h+i)	<b>€ 17.037,68</b>	<b>€ 15.752,02</b>	
7) Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	<b>€ 2.952,39</b>	€ 0,00	€ 2.952,39

8) I.V.A. sui lavori (10%)	€ 7.660,93	€ 7.425,06	€ 235,86
9) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante 22% *(1+2+3+4+5+7)	€ 0,00		
<b>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 7)</b>	<b>€ 40.721,50</b>	<b>€ 36.137,59</b>	€ 4.583,91
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)</b>	<b>€ 117.330,75</b>	<b>€ 110.388,22</b>	€ 6.942,53
<b>Economie rientranti nelle disponibilità della Regione</b>	<b>€ 32.669,26</b>	€ 32.669,26	
<b>Economie di progetto</b>		€ 6.942,53	
		€ 150.000,00	
<b>Spesa accertata a carico del finanziamento Regionale</b>	€ 110.388,22		
<b>Acconti liquidati dalla Regione</b>	0		
<b>Rata saldo finanziamento Regionale</b>	€ 110.388,22		

**RITENUTO** dover procedere nell'ambito dei lavori di Accordo di Programma rep. 58 nell'ambito del P.O. FERS 2007/2013-Piano di Azione Coesione Basilicata- DGR n. 90 del 14/02/2017- Lavori di adeguamento funzionale ed efficientamento energetico Piscina Comunale all'approvazione dell'accertamento finale della spesa eseguito dal RUP pari a € 110.388,22 come sopra riportato e alla liquidazione della complessiva somma di € 15.782,02 così distinta :

ditta	causale	Imponibile	Cassa 4%	Sommano	IVA non soggetta a split payment	IVA soggetta a split payment	Totale
arch Serafino Melillo	spese tecniche	11.925,46	477,02	12.402,48		2.728,55	<b>15.131,02</b>
Incentivo RUP							<b>621,00</b>
Contributi gara ANAC							30,00
						Sommano	15.782,02

Visto l'Accordo di Programma Regione Basilicata e Comune di Moliterno Rep. 58 e al successivo atto integrativo del 25/10/2017, con cui sono stati definiti i termini previsti all'art. 5 comma 2 lett. G così specificati:

IGV	Conclusione Operatività	Rendicontazione
30/10/2017	30/03/2018	30/06/2018

#### DETERMINA

- di rendere la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare nell'ambito dei lavori di denominati "Accordo di Programma rep. 58 nell'ambito del P.O. FERS 2007/2013-Piano di Azione Coesione Basilicata- DGR n. 90 del 14/02/2017- Lavori di adeguamento funzionale ed efficientamento energetico Piscina Comunale" i seguenti atti contabili:
  - la rendicontazione delle spese tecniche ammontanti complessivamente a € 15.131,02 IVA compresa;
  - la determinazione dell'incentivo del RUP pari a € 621,78 da liquidare con successivo provvedimento;
  - la liquidazione dei contributi di gara da liquidare all'ANAC pari a € 30,00;
  - l'accertamento finale della spesa (*relazione generale acclarante la totalità delle spese effettuate in relazione ai lavori oggetto del collaudo, definendo i rapporti tra Regione Basilicata (ente finanziatore) e beneficiario*) redatto dal RUP pari a € 110.388,22 a carico del finanziamento Regionale assentito con pari rata di saldo;
- Liquidare la complessiva somma di € 15.782,02 così distinta :

<b>ditta</b>	<b>causale</b>	<b>Imponibile</b>	<b>Cassa 4%</b>	<b>Sommano</b>	<b>IVA non soggetta a split payment</b>	<b>IVA soggetta a split payment</b>	<b>Totale</b>
arch Serafino Melillo	spese tecniche	11.925,46	477,02	12.402,48		2.728,55	<b>15.131,02</b>
Incentivo RUP							<b>621,00</b>
Contributi gara ANAC							30,00
						Sommano	15.782,02

3. di dare atto :

- che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. e dell'art. 10 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163, è il geom. Giuseppe Mastrangelo del Comune di Moliterno;  
-la spesa complessiva per l'esecuzione dell'intervento è finanziata con contributi regionali del Programma Operativo Val d'Agri, con imputazione di spesa Entrata *Entrata 4429/2 ed in uscita al CAP. 2621/5-gestione residui*

**Il Redattore della presente proposta**  
**f.to Geom. Giuseppe MASTRANGELO**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**  
**SETTORE LL.PP.**  
**Ing. Maria Teresa Vignola**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
SETTORE LL.PP**

**VISTA** la proposta di determinazione relativa all'argomento in oggetto presentata dal Responsabile dell'Area Tecnica Comunale-Settore LL.PP.

**ATTESO** che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii.;

**DETERMINA**

1. la premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la proposta relativa all'argomento in oggetto, nel testo integrale all'interno riportato, unitamente all'allegato prospetto dandone per qui integralmente trascritto il relativo dispositivo.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
SETTORE LL.PP.**  
f.to Ing. Maria Teresa Vignola