



COMUNE DI MOLITERNO

Provincia di Potenza

AREA TECNICA – SETTORE LL.PP.

Reg. Gen. n. ____ del ____

Determinazione n. 49/2018 del 05/09/2018

OGGETTO:	POV – 1° Tratto – P2 4/a – Lavori di rifacimento e riconfigurazione marciapiedi in via Roma-opere OPERE SUPPLEMENTARI DI COMPLETAMENTO. CUP E82F12000240002. Approvazione regolare esecuzione e liquidazione, opere edili propedeutiche alla realizzazione del parco giochi CIG: Z25244E7C9 – CUP E82F12000240002.
-----------------	---

Con la presente determinazione si dà atto che la spesa complessiva di € 41.646,55 è finanziata con contributi regionali del Programma Operativo Val d'Agri, con imputazione di spesa Entrata RIS. 4512.4 ed in uscita al cap. 2811.8 Con utilizzo provvisorio dei fondi disponibili sulla cassa comunale presente in bilancio al cap. 2811.60.

- Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis D.Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii.

Moliterno li, 03/09/2018

Responsabile dell'Area Tecnica – Settore LL.PP.

f.to Ing. Maria Teresa Vignola

☒ *Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.147 bis D.Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii.*

☒ *Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.147 bis D.Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii.*

Moliterno li, 05/09/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Rag. Carmela DELORENZO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PRESENTATA DAL RUP Geom. Giuseppe MASTRANGELO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI :

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e successive modificazioni;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il Decreto Sindacale n. 05 del 05/03/2018 con cui si nominava l'ing. Maria Teresa VIGNOLA Responsabile dell'area Tecnica-Settore LL.PP.;

PREMESSO

che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 48 del 23/04/2018 sono stati approvati gli atti progettuali relativi ai lavori di **POV – 1° Tratto – P2 4/a – Lavori di rifacimento e riconfigurazione marciapiedi in via Roma- OPERE SUPPLEMENTARI DI COMPLETAMENTO** nell'importo complessivo € 278.600,93, secondo il quadro economico di spesa di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	
1° Tratto – P2 4/a – Lavori di rifacimento e riconfigurazione marciapiedi in via Roma- opere OPERE SUPPLEMENTARI DI COMPLETAMENTO	
	Importi
A LAVORI	
1° lotto f. funzionale	
1) Lavori a misura primo lotto funzionale area parco giochi	
1° lotto prestazionale - opere edili propedeutiche	€ 7.500,00
2° lotto prestazionale-fornitura giochi (riportati alla fine del quadro punto C)	
3° lotto prestazionale-pavimentazione antitrauma ed installazione giochi	€ 40.000,00
totale primo lotto funzionale	€ 47.500,00
2° lotto f. funzionale	
2) Lavori a misura secondo lotto funzionale completamento marciapiedi e piazzetta ortale	
1° lotto prestazionale - opere edili	€ 120.000,00
2° lotto prestazionale-fornitura elementi di arredo urbano (riportati alla fine del quadro punto C)	
totale secondo lotto funzionale	€ 120.000,00
2) Lavori a corpo	
3) lavori in economia:	
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA: (1.a+1.b+2+3)	
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	
4.1) primo lotto funzionale	€ 500,00
4.2) secondo lotto funzionale	€ 3.000,00
TOTALE ONERI SICUREZZA	€ 3.500,00
Totale lavori da appaltare (1.a+1.b+2+3+4)	171.000,00
B Somme a disposizione della stazione appaltante per :	
1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 2.900,93
2) Allaccamenti ai pubblici servizi	
3) Imprevisti	
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
6) Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
8) Spese di cui agli art. 90, comma 5 e 92, comma 7 bis del codice	
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art. 16, comma 1 let. B.11 del D.P.R. n° 207/2010	
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 9.000,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 3.420,00
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
e) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'art. 148, comma 4, del D.P.R. n° 27/2010	
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	1.980,00
Totale " Spese connesse all'attuazione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 14.400,00
10) I.V.A. sui lavori	€ 17.100,00
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
Totale " Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	€ 34.400,93
C Beni / fornitura funzionali alla realizzazione dell'opera	
2° lotto prestazionale-fornitura giochi (iva al 22% compresa)	€ 48.800,00
2° lotto prestazionale-fornitura elementi di arredo urbano (iva al 22% compresa)	€ 24.400,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C)	€ 278.600,93
in ct	€ 278.600

che con DD n° 12AO/D.00740 del 09/05/2018, la Regione Basilicata Dipartimento Programmazione e Finanze, Ufficio Progetti Speciali “ Val d’Agri – Senisese”, tra altro, ha preso atto degli atti progettuali come sopra approvati e del quadro economico relativo all’intervento dal titolo “ Lavori di rifacimento e riconfigurazione marciapiedi in via Roma. 1° tratto. Opere supplementari di completamento, mediante l’utilizzo delle economie rinvenienti dal progetto principale per un importo pari ad € 278.600,00;

che in particolare al 1° lotto funzionale, appartiene il lotto prestazionale n. 1 relativo alla realizzazione di **opere edili propedeutiche per la realizzazione del parco giochi**, riportato nel QTE sotto la lettera A (1° lotto prestazionale);

che a tal fine, l’UTC ha predisposto apposito computo metrico ed elenco prezzi relativo alle lavorazioni da effettuare;

che il valore complessivo della lavorazione è stato valutato, come da computo metrico alla presente allegato in € 9.059,43 di cui € 580,00 oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;

che sull’intervento in oggetto, con nota al prot. n. 4071 del 11/06/2018 è stata predisposta apposita richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. rilasciata in data 05/07/2018 con DD. 23 AD.2018/D.00742 ed il nulla osta rilasciato dall’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese in data 10/07/2018 n. 138/2018;

che l’Amministrazione ha inteso dare priorità alla messa in sicurezza dell’area giochi perché trattasi di unico parco giochi pubblico presente sul territorio comunale, pertanto in attesa dell’arrivo dei fondi regionali, che consentirebbe gli opportuni impegni di spesa, si procederà, come indicato nella nota al prot. n. 4799 del 09/07/2018, che il RUP, nella persona del geom. Giuseppe Mastrangelo, ha inoltrato al Sindaco ed all’Ufficio Finanziario, all’utilizzo della disponibilità di cassa comunale presente in bilancio sul cap. 2811.60 per un ammontare di € 60.000,00, per predisporre gli opportuni impegni di spesa;

che tali somme saranno ripristinante non appena disponibili i fondi che la Regione Basilicata ha destinato a tale intervento;

DATO ATTO

che con propria determinazione n.39 del 11/07/2018 i lavori relativi alla realizzazione delle opere edili propedeutiche per la realizzazione del parco giochi, sono stati affidati l’operatore economico di fiducia, qualificato **T.R. S.N.C. di Tortomano Rosario, con sede legale in Piazzetta Russo 3, 85053 Montemurro (PZ) P. IVA 01175510765**, con un ribasso sull’importo dei lavori di perizia, pari al 5% sull’importo € 9.059,43 di cui € 580,05 oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto pari ad € 8.055,41 ai quali si sommano € 580,05 per oneri di sicurezza, per complessivi € 8.635,46 oltre IVA di legge al 10%, ovvero € 9.499,00;

che in data 25/07/2018 i lavori sono stati consegnati con le procedure di urgenza nelle more della stipula del contratto di appalto, per darli ultimati nel termine di 10 giorni naturali e consecutivi;

che in data 27 luglio 2018 è intervenuta l’ultimazione dei lavori, come risulta da apposito verbale del 30/07/2018;

che in data 06/08/2018 al rep n. 21 è stata stipulata apposita scrittura privata/lettera d’ordine nell’importo di € 8.635,46 di cui € 580,05 oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’IVA di legge;

che lo Stato Finale ed il certificato di regolare esecuzione redatti in data 10/08/2018 e sottoscritti senza riserve dall’impresa esecutrice comportano una spesa al netto del ribasso d’asta del 5,00% e compreso oneri sicurezza di €. 8.625,13 oltre IVA al 10% pari € 862,51 da liquidare all’impresa esecutrice giusta fattura n. 3/PA del 28/08/2018 nell’importo di € 9.467,64 al 10% compresa;

che durante il corso dei lavori è stato necessario eseguire lavori in economia degli operai e dei noli dell’importo complessivo di € 474,78 IVA compresa pari a € 43,16 liquidati dal RUP giusta fattura n. 04 del 28/08/2018 di pari importo;

verificata la regolarità contributiva con DURC acquisito da questa stazione Appaltante;

che il finanziamento dell’opera, pari ad € 9.499,00 trova copertura finanziaria con fondi disponibili sulla cassa comunale presente in bilancio al cap. 2811.60 per un ammontare di € 60.000,00, in attesa del trasferimento delle somme, assegnate al Comune di Moliterno, da parte della Regione Basilicata, previsti sull’imputazione di spesa Entrata RIS. 4512.4 ed in uscita al cap. 2811.8;

Visti il D. Lgs 267/2000; il D. Lgs 50/2016;

VISTO il Dlgs 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Di rendere la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto

1) **DI APPROVARE il conto finale ed** il certificato di regolare esecuzione redatto in data 27/08/2018 dal Direttore dei Lavori e liquidare all'operatore economico T.R. S.N.C. di Tortomano Rosario, con sede legale in Piazzetta Russo 3, 85053 Montemurro (PZ) P. IVA 01175510765, per l'esecuzione dei lavori: POV – 1° Tratto – P2 4/a – Lavori di rifacimento e riconfigurazione marciapiedi in via Roma-opere OPERE SUPPLEMENTARI DI COMPLETAMENTO, primo lotto funzionale area parco giochi – lotto prestazionale n. 1 opere edili propedeutiche per la realizzazione del parco giochi, comportanti una spesa complessiva di € 9.962,43 come distinto in premessa;

2) Di liquidare all'impresa T.R. S.N.C. di Tortomano Rosario la complessiva somma di € 9.962,43 così distinta:

ditta	causale	Imponibile	IVA soggetta a split payment	Totale	fattura
T.R. di Tortomano Rosario	stato finale	8.625,13	862,51	9.487,64	n. 3 del 28/08/2018
T.R. di Tortomano Rosario	lavori in economia	431,62	43,16	474,78	n. 4 del 28/08/2019
		sommano		9.962,43	

3) **Di dare atto** che l'operatore dichiara di essere a conoscenza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari utilizzando conti correnti dedicati e che riporterà su ciascuna transazione il CIG **Z25244E7C9**;

DI UTILIZZARE, per la copertura della complessiva spesa risultante pari ad € **9.499,00** IVA al 10% inclusa, i fondi disponibili sulla cassa comunale presente in bilancio al cap. 2811.60 per un ammontare di € 60.000,00, in attesa del trasferimento delle somme, assegnate al Comune di Moliterno, da parte della Regione Basilicata, previsti sull'imputazione di spesa Entrata RIS. 4512.4 ed in uscita al cap. 2811.8;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento (art.31 D.Lgs 50/2016) è il geom. Giuseppe Mastrangelo;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DI TRASMETTERE la presente determinazione, ai sensi dell'art. 184 del d.lgs. 267/2000, al Responsabile del servizio finanziario che diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
SETTORE LL.PP.
f.to Ing. Maria Teresa Vignola

Il Redattore della presente proposta
f.to Geom. Giuseppe MASTRANGELO

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
SETTORE LL.PP**

VISTA la proposta di determinazione relativa all'argomento in oggetto presentata dal Responsabile dell'Area Tecnica Comunale-Settore LL.PP.

ATTESO che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii.;

DETERMINA

- 1.** la premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2.** di approvare la proposta relativa all'argomento in oggetto, nel testo integrale all'interno riportato, unitamente all'allegato prospetto dandone per qui integralmente trascritto il relativo dispositivo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
SETTORE LL.PP.
f.to Ing. Maria Teresa Vignola